MONTH: Oct 2019

ONTHLY OPS 5

	FINISH TOTAL	FINISH GPD	WELL 1 NTU	WELL 2 NTU	FIN PH	POST 2 PH	FIN CL2	POT. CL2
1	754 635 320	233,582	.029 on	.044 on	7.6	7.6	1.50	1.42
2	754 868 902	231,643	.030 ON	.042 on	7.7	7.6	1.52	1.19
3	755 100 545	225,346	.029 on	.038 off	9.7	7.7	1.68	1.36
4	755,325,891	208,742	.032 on	.039 off	7.7	7.7	1.61	1.26
5	755,534,633	218,224	.041 on	.042 off	8.0	7.7	1.74	1.47
6	755,752,857	248,978	.101 on	.048 off	7.9	7.7	1.87	1.49
7	755996835	210449	.031 on	.041 off	8.1	7.7	1.60	1.44
8	756207284	208,704	.032 off	.040 off	8.1	7.7	1.99	1.37
9	756415988	222,722	.035 off	.039 off	8.2	7.8	1.77	1.31
10	756638710	217,064	.032 off	.036 off	8.9	7.9	1.69	1.23
11	756855774	233,042	.054 off	.035 off	8.1	7.9	1.90	1.26
12	757088816	240,825	.031 off	.040 off	8.3	7.7	2.34	1.39
13	757329641	256,999	.028 off	.042 off	9.2	7.7	2.32	1.48
14	757580640	224,833	.030 off	.040 on	7.0	7.6	1.79	1.50
15	757804973	205,871	.037 off	.038 off	8.3	7.8	2.11	1.53
16	758010844	188,635	.030 off	.048 off	9.1	7.7	1.87	1.49
17	758199477	200,981	.032 off	.048 off	9.0	7.7	1.85	1.41
18	758400458	198,113	.035 off	.061 off	9.0	7.7	2.01	1.33
19	758598571	210,388	.031 off	.045 off	9.1	8.0	2.16	1.32
20	758808959	218,736	.029 off	.050 off	9.2	8.3	1.95	1.31
21	759027695	213,322	.033 off	.048 off	7.6	7.9	1.90	1.29
22	759241017	214,134	.037 off	.044 off	7.4	7.6	1.67	1.32
23	759455151	216,055	.035 off	.047 off	8.7	7.7	2.09	1.34
24	759671206	209,105	.036 off	.049 off	9.0	7.8	2.12	1.35
25	759880311	211,015	.028 off	.049 off	8.2	7.9	1.88	1.33
26	760091326	212,053	.033 off	.065 off	9.2	7.9	1.72	1.24
27	760303379	212,672	.028 off	.057 off	9.0	8.0	1.65	1.14
28	760516051	299,116	.028 off	.049 off	9.2	8.2	1.42	1.02
29	760815167	322,357	.063 on	.083 on	6.0	7.8	1.74	1.04
30	761137526	291,545	.049 on	.061 off	7.2	7.3	1.29	1.00
31	761429071	256,726	.040 off	.060 off	8.7	7.6	1.96	1.11
	761685797							

THE MONTH FOLLOWING THE REPORTING PERIOD

MONTHLY OPS 5

MONTH: Nov 2019

	FINISH TOTAL	FINISH GPD	WELL 1 NTU	WELL 2 NTU	FIN PH	POST 2 PH	FIN CL2	POT. CL2
1	761685797	237,282	.048 off	.055 off	9.7	7.6	1.79	1.24
2	761 923079	212,835	.050 off	.044 off	9.2	7.6	1.85	1.20
3	762135914	221,494	.040 off	.043 off	8.9	8.1	2.06	1.16
4	762357408	238,208	.033 off	.050 off	8.6	8.2	1.66	1.17
5	762,595,616	197,187	.036 off	.059 off	8.5	8.0	1.79	1.15
6	762,792,803	206,541	.036 off	.052 off	8.5	7.9	1.91	1.18
7	762999344	209,469	.032 off	.045 off	8.6	7.9	1.90	1.29
8	763208813	192,977	.055 off	.054 off	7.7	7.7	1.89	1.25
9	763,401,790	194,483	.054 off	.044 off	8.3	7.6	2.02	1.33
10	763,596,273	206,606	.047 off	.039 off	8.7	7.6	2.10	1.39
11	763,802,879	197,706	.030 off	.047 off	8.6	7.5	1.89	1.44
12	764000585	194,224	.031 off	.044 off	9.0	7.5	2.17	1.48
13	764194809	208,572	.035 off	.051 off	9.6	7.9	1.80	1.45
14	764403381	208,499	.032 off	.069 off	9.4	7.9	1.33	1.25
15	764611880	192,860	.031 off	.079 off	9.1	7.9	1.09	1.11
16	764804740	196,016	.034 off	.055 off	8.2	7.7	1.60	.91
17	765000756	220,610	.031 off	.061 off	9.2	7.9	2.01	.94
18	765221366	206,208	.032 off	.056 off	8.6	7.6	1.62	1.48
19	765427574	199,267	.031 off	.059 off	9.4	8.1	1.44	1.39
20	765626841	223,880	.049 off	.053 off	8.9	8.3	1.46	1.06
21	765850721	213,165	.049 off	.063 off	7.7	8.0	1.40	.87
22	766063885	191,670	.044 off	.088 off	7.1	7.5	1.28	1.41
23	766255555	206,728	.064 off	.069 off	8.5	7.4	2.04	1.39
24	766462283	206,794	.086 off	.071 off	9.4	7.6	2.01	1.33
25	766,669,077	185,949	.123 off	.069 off	9.1	7.9	2.17	1.27
26	766,855,026	186,006	.077 off	.076 off	8.9	7.8	2.25	1.31
27	767,041,032	198,106	.112 off	.061 off	8.8	7.7	2.45	1.36
28	767,239,138	201,302	.102 off	.060 off	9.1	7.7	2.16	1.42
29	767,440,440	190,608	.091 off	.065 off	8.8	8.0	2.15	1.43
30	767,631,048	198,757	.092 off	.063 off	8.0	7.6	1.71	1.45
31								

Dec 1. 767,829,805

Dec 19

MONTH:

MONTHLY OPS 5

	FINISH TOTAL	FINISH GPD	WELL 1 NTU	WELL 2 NTU	FIN PH	POST 2 PH	FIN CL2	POT. CL2
1	767,829,805	206,280	.110 off	.057 off	8.0	7.6	1.67	1.40
2	768036085	198,715	.113 off	.062 off	3.8	7.7	2.34	1.38
3	768234800	193,268	.111 off	.067 off	9.0	7.2	2.10	1.34
4	768428068	204,023	.089 off	.060 off	9.3	7.6	2.07	1.30
5	768632091	199,638	.086 off	.069 off	9.5	8.0	1.97	1.19
6	768831729	198,223	.087 off	.071 off	8.9	7.9	1.62	1.10
7	769029952	203,192	.140 off	.071 off	9.0	8.6	1.80	.98
8	769233814	207,892	.081 off	.067 off	9.5	8.3	1.49	.95
9	769,441,766	192,566	.082 off	.068 off	8.0	7.8	1.53	.97
10	769,634,332	207,806	.087 off	.069 off	8.6	7.8	1.85	.99
11	769,842,138		.102 off	.062 off	8.3	7.8	1.69	1.05
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								